

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Peter Kováč**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **REMONTA, spol. s r. o.**
adresa sídla: **SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina**
zástupca: **Ing. Dušan Poliak – konateľ**
IČO: **31 631 487**
DIČ: **2020476799**
IČ DPH: **SK2020476799**
bankové spojenie: **SK97 0900 0000 0000 7163 0720**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 2809/S
kontakt: **+421 45 6394895**
e – mail: **remonta@remonta.sk**
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa **12.05.2023** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 5OB/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica 267/43, Banská Bystrica - SO 01, SO 03, SO 04, SO 05 - v rozsahu priloženej rekapitulácie nákladov“** (ďalej len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k požiadavke zmeny rozvodov ÚK a k posunu stavebnej pripravenosti, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene v nasledovnom rozsahu:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **15.05.2023** a termín odovzdania diela je do **15.12.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **15.05.2023** a termín odovzdania diela je do **15.02.2024**.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 14.12.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNF 14585/1
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120071701

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 14.12.2023



za zhotoviteľa

Ing. Dušan Poliak – konateľ

